

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы; микроавтобусы № 710

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорт 15м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	-	1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		2.1-2.9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)		3.1-3.25
4.1	Зона целевого назначения здания (детские группы)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.1-4.60
4.3	Зона целевого назначения здания (музыкальный зал)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.61-4.62
4.4	Зона целевого назначения здания (медицинский кабинет)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.63-4.64
4.5	Зона целевого назначения здания (кабинет заведующей)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.65-4.67
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У)		5.1-

	(в группах)	ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		5.21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,К,О,У) ВНД (С)	-	6.1- 6.14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Ширина входного проема в свету менее 0,9 м (0,87 м). В асфальтовом покрытии имеются ямы и неровности, на пути движения имеется ступень высотой более 0,014 м (0,07 м), путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно.

Перед площадкой имеется порог высотой 0,15 м, край порога контрастно не обозначен. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,13 м), ширина дверного проема в свету 0,85 м, отсутствует кнопка вызова помощника, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель. Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету 0,85 м, высота порога в тамбуре более 0,014 м (0,05 м), дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, грязезащитное покрытие не закреплено к полу, глубина тамбура менее 1,8 м (1,71 м), ширина тамбура менее 1,8 м (1,37 м), вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,3м).

Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования, ширина коридора в некоторых местах менее 1,5 м (минимально 1,03 м). Ширина маршей лестниц менее 1,35 м (1,2-1,3 м), высота поручней не соответствует требованиям действующих нормативов, завершающие части поручней лестниц длиннее менее, чем на 0,3 м, перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверных проемов в свету 0,88 м, перед дверными проемами имеются пороги высотой более 0,014 м (0,02 м). Общие пути эвакуации совпадают с путями перемещения. Замечания, указанные к путям перемещения, относятся также к замечаниям путей эвакуации. Специальные пути эвакуации детей имеют барьеры.

Дверные проемы в детских группах в свету менее 0,9 м (0,78-0,88 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий на путях следования в группах, в некоторых дверных проемах имеются пороги. Створка двери музыкального зала имеет ширину в свету менее 0,9 м (0,6 м). Ширина дверного проема в медицинский кабинет в свету менее 0,9 м (0,79 м). Ширина дверного проема в кабинет заведующей в свету менее 0,9 м (0,79 м), высота порога более 0,014 м (0,04 м).

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
----------------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>, (*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) _____ от «10» августа 2017 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 _____ от «10» августа 2017 г.